

רשות המים  
פרוטוקול ועדת מכרזים

מספר פרוטוקול 1964-0002

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	מספר הליך	מספר פנייה
תכנון, אסדרה סטטוטורית ופיקוח גאולוגי והנדסי לקידוח ניטור באקוויפר ירת"ן באזור צומת ראם	הארכת התקשרות		8001313014
פרטים כלליים	יחידה מזמינה	הופק ע"י	תאריך דיון
שם יחידה דורשת שירות הידרולוגי		ספיר פרץ	18.11.2024
חברי ועדה נוכחים	יו"ר ועדה	חשב/ת או נציג/ה	יועץ/ת משפטי/ת
יוחנן בורשטין			
חמיס כריס גובראן			
חגית מזרחי משה			

רקע לפנייה

- רשות המים התקשרה עם הספק, אתגר א. הנדסה בע"מ (להלן: "הספק"), לתכנון, אסדרה סטטוטורית ופיקוח גאולוגי והנדסי לקידוח ניטור באקוויפר ירת"ן באזור צומת ראם, באמצעות מכרז פומבי מספר 100039176.
- בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות מספר 4501494491 החל מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2021 ע"ס 181,350 ש"ח, כולל מע"מ, למשך 48 חודשים וזכות ברירה אחת בת שנה.
- ביום 14.11.2021 אישרה ועדת המכרזים הארכת התקשרות החל מיום 1.1.2022 ועד ליום 31.12.2024.
- הפרויקט הסתיים לפני כשנתיים עבור שלביו הראשונים והמקדימים של הפרויקט. השלבים הראשונים כללו: הכנת דו"ח מסכם של תכנון גאולוגי-הנדסי-טכני של הקידוח, הכנת סקר היתכנות מקדים והשגת האישורים הסטטוטוריים לקידוח.
- בשל העלות הגבוהה מאוד שהוערכה לביצוע הקידוח (15 מלש"ח) והיעדר תקציב עבור פרויקט הביצוע, לא אושר הקידוח במסגרת תוכניות העבודה של השרות ההידרולוגי בשנים האחרונות.
- במסגרת דיונים פנימיים ברשות המים במהלך 2023, ובין היתר גם עם מנכ"ל רשות המים, הוחלט כי ביצוע קדיחת הקידוח יועבר לביצוע של חב' מקורות ויכלול את קדיחת הקידוח ופיקוח גאולוגי והנדסי מטעמה.
- בעקבות החלטה זו התקיימו בשנה האחרונה ישיבות והתכתבויות עם חב' מקורות ביחד עם השרות ההידרולוגי וחב' אתגר הנדסה כדי להכין ולהתאים את המסמכים הסופיים הנדרשים לקראת יציאה למכרז (שלב ליווי ההליך שגם שולם בפרויקט). חב' מקורות, בתיאום עם רשות המים, מיועדת לצאת לביצוע קדיחת הקידוח במהלך השנה/ שנתיים הקרובות. יודגש, כי מאחר ומדובר בקידוח מחקר של רשות המים, שגם תוכנן על ידי רשות המים, חשוב מאוד לרשות מים שהביצוע של הקידוח יהיה לפי התכנון המקורי של חב' אתגר הנדסה. על ידי כך יהיה להשגיה, לוודא ולעקוב באופן מקצועי שביצוע הקידוח ע"י חב' מקורות מתנהל כפי שתוכנן במקור ללא סטיות ולשיעור רצון רשות המים.
- להלן פירוט של שלבי הפרויקט וסטטוס ביצוע:
  - 8.1. אבן דרך א': הכנת דוח מסכם עבור תכנון 26,350 ש"ח, לפני מע"מ - **בוצע**
  - 8.2. אבן דרך ב': ליווי ההליך המכרזי של שלב ביצוע הקידוח 4,650 ש"ח, לפני מע"מ - **בוצע**
  - 8.3. אבן דרך ג': הכנת סקר היתכנות מקדים ובחירת חלופה 4,650 ש"ח, לפני מע"מ - **בוצע**
  - 8.4. אבן דרך ד': הגשת כל האישורים הסטטוטוריים הנדרשים 18,600 ש"ח, לפני מע"מ - **בוצע**
  - 8.5. אבן דרך ה': תחילת קדיחת הקידוח 7,750 ש"ח, לפני מע"מ - **לא בוצע**
  - 8.6. אבן דרך ו': סיום הקדיחה והשאיבה 62,000 ש"ח, לפני מע"מ - **לא בוצע**
  - 8.7. אבן דרך ז': הגשה ואישור של דוח סופי של הקידוח 31,000 ש"ח, לפני מע"מ - **לא בוצע**
9. היחידה מבקשת להאריך את ההתקשרות ללא תוספת כספית החל מיום 1.1.2025 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2026 עבור ביצוע סעיפים 8.5 עד 8.7 לעיל.
10. קיימת יתרה תקציבית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו ע"ס כ- 100,000 ש"ח.

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על : אישור הארכת התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)1 לתקנות חובת המכרזים

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. הוועדה מאשרת הארכת תוקף ללא תוספת כספית בהתאם לבקשת היחידה המקצועית.
3. תחילת התקשרות תהיה מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות.
4. בהתאם לעדכון הוראת התכ"ם בנושא ערבויות, הוועדה בחנה את הצורך בדרישת ערבות ומצאה כי לאור הסיכונים הנמוכים של ההתקשרות, אופי השירות, האופציה לקזז תשלום מהספק וכן מדיניות הוועדה לסיוע לעסקים קטנים והפחתת חסמים הוועדה מחליטה לבטל את דרישת הערבות.

#### תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת

##### ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
אתגר א הנדסה בע"מ	511046948		

##### פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך סיום	מטבע
01.01.2025	31.12.2026	0

##### מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יוחנן בורשטין		יו"ר ועדה	
אישור	חמיס כריס גובראן		חשב/ת או נציג/ה	
אישור	חגית מזרחי משה		יועץ/ת משפטית	