

רשות המים
פרוטוקול ועדת מכרזים

מספר פרוטוקול 1654-0005

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	מספר הליך	מספר פנייה
השלמת מודל זרימה בערבה, שדרוג והרחבתו לכלל האקוויפרים	הארכת התקשרות		8001313972
פרטים כלליים	יחידה מזמינה	הופק ע"י	תאריך דיון
שם יחידה דורשת שירות הידרולוגי		ספיר פרץ	18.11.2024
חברי ועדה נוכחים	יו"ר ועדה	חשב/ת או נציג/ה	יעוץ/ת משפטי/ת
יוחנן בורשטין חמיס כריס גובראן חגית מזרחי משה			

רקע לפנייה

- רשות המים התקשרה עם הספק, אקולוג הנדסה בע"מ (להלן: "הספק"), להשלמת מודל זרימה בערבה, שדרוג והרחבתו לכלל האקוויפרים, באמצעות מכרז פומבי מספר 100045390.
- בין הצדדים נחתם הסכם שמספר 4501847107 החל מיום 01.01.2020 ועד לא יאוחר מיום 30.04.2021 ל-16 חודשים עם תקופה נוספת של עד 20 חודשים.
- ביום 03.05.2021 אישרה ועדת המכרזים הארכת תוקף ללא תוספת תקציב החל מיום 01.05.2021 ועד ליום 31.12.2021 בשל נושא קביעת הגבולות של המודל והגדרת הסוגים שלהם הייתה מורכבת ובדיונים ממושכים מול צוות ההיגוי ברשות. על זה יש להוסיף עיכובים רבים שנוצרו בשנה האחרונה בשל מגפת הקורונה.
- ביום 25.10.2021 אישרה ועדת המכרזים מימוש אופציה החל מיום 01.01.2022 ועד ליום 30.08.2023 ע"ס 195,390 ש"ח, כולל מע"מ.
- ביום 21.08.2023 אישרה ועדת המכרזים הרחבה החל מיום 01.09.2023 ועד ליום 30.08.2024 ע"ס 79,390 ש"ח, כולל מע"מ עבור הרצת מודלים נוספים.
- ביום 19.08.2024 אישרה ועדת המכרזים הארכה החל מיום 01.09.2024 ועד ליום 31.12.2024, לצורך הרצת התרחישים וכתובת הדו"ח.
- הפרויקט נמצא בשלביו הסופיים, החברה תסיים את תתי השלבים הנוספים של הטמעת המודל, דו"ח מסכם סופי ותמיכה עד סוף שנת 2024. עם זאת, לאור העיכובים הרבים בשנה המורכבת האחרונה, שלב הרצת מודלים/תרחישים נוספים יארך עוד מס' חודשים בשל מורכבות הרצת התרחישים ובשל גיוס איש הצוות מטעם הספק למילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל. בנוסף לכך אנו מבצעים התאמות של הרצת התרחישים עם תוכנית האב של אגף התכנון שמתגבשת בימים אלו. הארכה זו תאפשר לנו לסיים את הרצת התרחישים המורכבת בצורה טובה, לשביעות רצוננו ובתיאום עם אגף התיכנון.
- ע"כ, היחידה מבקשת להאריך את ההתקשרות ללא תוספת כספית החל מיום 01.01.2025 ועד לא יאוחר מיום 30.06.2025 בהתאם להצעת המחיר שבמכרז.
- קיימת יתרה תקציבית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו ע"ס כ- 90,000 ש"ח, כולל מע"מ.

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על: אישור הארכת התקשרות לפי תקנה 3(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים

- הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
- הוועדה מאשרת הארכת תוקף ללא תוספת כספית בהתאם לבקשת היחידה המקצועית.
- תחילת התקשרות תהיה מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות.

תקופת התקשורת המשך נוספת

ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
אקולוג הנדסה בע"מ	513300483		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך סיום	מטבע
01.01.2025	30.06.2025	0

תקנות

שנה	מספר תקנה	שם תקנה	מרכז קרנות	שם מרכז קרנות
2024	73300103	איכות מים- ניטור	550002	ח. השירות ההידרולוגי

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יוחנן בורשטין		יו"ר ועדה	
אישור	חמיס כריס גובראן		חשב/ת או נציג/ה	
אישור	חגית מזרחי משה		יועץ/ת משפטי/ת	