



## החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 2771

### פרטים כלליים

המשרד הפונה בית החולים זיו	התקבל בוועדת הפטור 31.01.2023	תאריך דיון 26.03.2023
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------

### פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
ביצוע פרויקט מבנה בידוק ושדרת כניסה	הארכת והרחבת התקשרות	3(4)(ב)(3)	25.01.2023	8000857937

### חברי ועדה נוכחים

רות מרק	תפקיד	תפקיד בוועדה
עמיהוד שמלצר	סגנית בכירה לחשב הכללי	יו"ר ועדה
גל אמיר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת
	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת ועדה

### החלטת ועדת הפטור

הוועדה ממליצה על אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים  
ההחלטה מותנית באישור החשב הכללי

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

**תקופת התקשרות** התקשרות המשך ראשונה  
**הערות:** עד לסיום הפרויקט  
**ספקים**

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
אגא. ש.ח. עבודות עפר בע"מ	511842155		

### פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
26.03.2023		0		773,721	773,721	שקלים ישראלים חדשים

### דיון ונימוקים

- בית החולים זיו (להלן – **בית החולים**) מבקש הרחבת התקשרות בפטור עם אגא. ש.ח. עבודות עפר בע"מ (להלן – **הספק**) לטובת ביצוע פרויקט מבנה בידוק והסדרי כניסה וחניה לכניסה הראשית לבית החולים.
- בית החולים התקשר עם הספק מכוח מכרז פומבי מס' 3/2021 לתקופה של 10 חודשים מיום תחילת העבודה בהיקף של 5,659,688 ש"ח לא כולל מע"מ.
- כעת, בית החולים מבקש להרחיב את ההתקשרות עם הספק לצורך הגדלת כמויות, בשל טעות בחישובים של המתכנן, לפרטים הנכללים בפרויקט כמפורט להלן:

- 3.1. הגדלת כמות הפלדה בפרויקט ל-23 טון נוספים על בסיס ההצעה המקורית של הספק בהיקף של 577,300 ש"ח לא כולל מע"מ.
- 3.2. הגדלת כמות אלומיניום לכיסוי הגג ב-40 מ"ר נוספים והגדלת כמות זכוכית לכיסוי הגג ב-60 מ"ר נוספים על בסיס ההצעה המקורית של הספק בהיקף של 84,000 ש"ח לא כולל מע"מ.
4. כאמור, תחשיב העלויות הנוספות מתבססים על הצעת המחיר המקורית של הספק והבקשה להרחבה הינה בשל טעות חישוב הכמויות של המתכנן.
5. בפרויקט הנדון בוצעה הרחבה של 2.5 מיליון ש"ח באישור ועדת הפטור המשרדית ולפיכך ההרחבה המבוקשת מוגשת לוועדת הפטור.
6. יצוין כי נעשתה בדיקה מול חטיבת נכסים ולוגיסטיקה באגף החשב הכללי בדבר אומדן הטעות התכנונית שנעשתה ונמסר שטעות בסדר גודל של כ-10% מעלות הפרויקט הינה סבירה. כמו כן, קבלן הביצוע הוא הגורם אשר זכה במכרז ולא המתכנן.
7. גב' ספיר ליאל זליגמן, רפרנטית בריאות ממליצה לאשר את הרחבת ההתקשרות.

## החלטת החשב הכללי

מאשר את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים אושר ע"י חברי ועדת הפטור בפרוטוקול מספר

### מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000007800 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.